

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dừng thực hiện  
Dự án đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Suối Hoa,  
phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: số 157/QĐ-UBND ngày 11/02/2011; số 750/QĐ-UBND ngày 12/6/2012; số 883/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 295/BC-SXD ngày 29/5/2026,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Suối Hoa, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, cụ thể:

1. Nội dung: Dừng triển khai thực hiện, kết thúc dự án và quyết toán vốn hoàn thành các hạng mục công trình đã thực hiện.

2. Lý do dừng thực hiện dự án:

- Dự án đã hết thời gian thực hiện năm 2016 nhưng chưa hoàn thành hết các hạng mục công trình theo quy mô dự án được phê duyệt.

- Việc tiếp tục triển khai khối nhà đa năng và khối thư viện theo hồ sơ dự án được phê duyệt không còn phù hợp về quy mô so với nhu cầu dạy và học của nhà trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành, đặc biệt là quy định về phòng cháy, chữa cháy.

3. Các nội dung đã thực hiện đầu tư: Chủ đầu tư đã thực hiện hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình: Khối nhà lớp học, khối nhà hiệu bộ kết hợp nghỉ bán trú, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

4. Các hạng mục công trình còn lại dừng không thực hiện: Khối nhà đa năng và khối thư viện.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: Số 157/QĐ-UBND ngày 11/02/2011, số 750/QĐ-UBND ngày 12/6/2012, số 883/QĐ-UBND ngày 18/8/2015.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

1. Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục kết thúc dự án, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao, quản lý hiện trạng để tích hợp vào các quy hoạch mới được phê duyệt.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục quyết toán, tắt toán dự án theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước khu vực VI; UBND phường Kinh Bắc, Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Đào Quang Khải;
- VP UBND tỉnh: CVP, KTN<sub>TP</sub>;
- Lưu: VT, KTN<sub>Tung</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đào Quang Khải**